



Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto per ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LAS MESAS	527	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			399,945.87	399,945.87	54.13	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLUTARCO GONZÁLEZ DE ARRIBA	158	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			449,890.34	449,890.34	109.66	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TEPEHUAJES	536	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			449,949.73	449,949.73	50.27	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	JALTEPEC DE ABAJO	536	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			399,957.10	399,957.10	42.90	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CUARTA MANZANA	354	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			399,957.10	399,957.10	42.90	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA PARTE BAJA	190	Administración	Adjudicación Directa	300,000.00			299,979.68	299,979.68	20.32	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	JALTEPEC DE ARRIBA	536	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			399,964.09	399,964.09	35.91	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TOTOLTEPEC DE LA PAZ	148	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			449,939.32	449,939.32	60.68	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PRIMERA MANZANA PARTE ALTA	3158	Administración	Adjudicación Directa	600,000.00			599,969.32	599,969.32	30.68	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	RANCHO LOS PÉREZ	149	Administración	Adjudicación Directa	350,000.00			349,924.50	349,924.50	75.50	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	MESA DEL RIO	170	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			449,830.90	449,830.90	169.10	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES TEPETITLAN	1779	Administración	Adjudicación Directa	900,000.00			899,949.96	899,949.96	50.04	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	265	Administración	Adjudicación Directa	900,000.00			899,897.35	899,897.35	102.65	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLAN DE VIGAS	601	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,888.80	499,888.80	111.20	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	265	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,888.80	499,888.80	111.20	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TRIGUILLOS	65	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,888.80	499,888.80	111.20	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

AÑO. HERACLES ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	25 1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LA UNION RIVA PALACIO	452	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,888.80	499,888.80	111.20	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN JOSE TIZATES	520	Administración	Adjudicación Directa	800,000.00			799,986.72	799,986.72	13.28	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LA GUADALUPANA	99	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,890.62	499,890.62	109.38	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TERCERA MANZANA	3158	Administración	Adjudicación Directa	298,204.00			298,197.22	298,197.22	6.78	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CUAHUTENCO	899	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			450,000.00	450,000.00	-	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	BUENOS AIRES	413	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			450,000.00	450,000.00	-	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA PARTE ALTA (TLAPEXCO)	190	Administración	Adjudicación Directa	300,000.00			299,978.56	299,978.56	21.44	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN JOSE TIZATES	520	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			400,000.00	400,000.00	-	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PROGRESO LOS HERNANDEZ	93	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			400,000.00	400,000.00	-	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE BORDOS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CERRO DEL GUAYABO	202	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			400,000.00	400,000.00	-	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	AGUA FRIA	100	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			399,639.00	399,639.00	361.00	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	CUARTA MANZANA	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,909.75	99,909.75	90.25	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,909.75	99,909.75	90.25	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	AHUACATITLAN	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,909.75	99,909.75	90.25	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	EL MIRADOR	20	Administración	Adjudicación Directa	80,000.00			79,979.53	79,979.53	20.47	100	
2	2	1	1	2	2	25 1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	JALTEPEC	20	Administración	Adjudicación Directa	80,000.00			79,942.41	79,942.41	57.59	100	
2	2	1	1	2	5	25 1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	LA BARRANCA	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,909.75	99,909.75	90.25	101	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SILLIM VARGAS
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	LA UNION RIVA PALACIO	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00		99,909.75	99,909.75	90.25	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	LAS MESAS	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00		99,909.75	99,909.75	90.25	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	LOS PINOS	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00		99,909.75	99,909.75	90.25	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	LOS RANCHOS	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00		99,909.75	99,909.75	90.25	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	PLAN DE VIGAS	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00		99,909.75	99,909.75	90.25	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	PROGRESO LOS HERNANDEZ	25	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00		99,909.75	99,909.75	90.25	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANDRES TEPETITLAN	45	Administración	Adjudicación Directa	180,000.00		179,852.16	179,852.16	147.84	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	TRIGUILLOS	15	Administración	Adjudicación Directa	60,000.00		59,989.34	59,989.34	10.66	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AGUA FRIA	100	Administración	Adjudicación Directa	384,615.20		384,461.00	384,461.00	154.20	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	10	Administración	Adjudicación Directa	38,462.72		38,356.41	38,356.41	106.31	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CUARTA MANZANA	60	Administración	Adjudicación Directa	230,769.12		230,612.34	230,612.34	156.78	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LA GUADALUPANA	10	Administración	Adjudicación Directa	38,461.52		38,356.41	38,356.41	105.11	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LA LOBERA	10	Administración	Adjudicación Directa	38,461.52		38,356.41	38,356.41	105.11	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LOS PINOS	10	Administración	Adjudicación Directa	38,461.52		38,356.41	38,356.41	105.11	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TRIGUILLOS	15	Administración	Adjudicación Directa	57,692.28		57,565.77	57,565.77	126.51	100
2	2	1	1	2	2	25	1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PRIMERA MANZANA PARTE ALTA	60	Administración	Adjudicación Directa	230,769.12		230,612.32	230,612.32	156.80	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PRIMEA MANZANA PARTE RA. IA	60	Administración	Adjudicación Directa	230,769.12			230,612.32	230,612.32	156.80	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANDRES TEPETITLAN	25	Administración	Adjudicación Directa	96,153.00			96,093.66	96,093.66	59.34	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	40	Administración	Adjudicación Directa	153,846.08			153,725.70	153,725.70	120.38	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN JOSE TIZATES	25	Administración	Adjudicación Directa	96,153.80			96,093.66	96,093.66	60.14	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA PARTE RA. IA	60	Administración	Adjudicación Directa	230,769.12			230,267.62	230,267.62	501.50	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA	60	Administración	Adjudicación Directa	230,769.12			230,612.32	230,612.32	156.80	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TERCERA MANZANA	60	Administración	Adjudicación Directa	230,769.12			230,612.32	230,612.32	156.80	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CUAHUTENCO	15	Administración	Adjudicación Directa	57,692.28			57,581.94	57,581.94	110.34	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	JALTEPEC	15	Administración	Adjudicación Directa	57,692.28			57,565.77	57,565.77	126.51	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LAS MESAS	15	Administración	Adjudicación Directa	57,692.28			57,565.77	57,565.77	126.51	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AGUA FRIA	220	Administración	Adjudicación Directa	300,000.00			299,999.95	299,999.95	0.05	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LAS MESAS	50	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,852.40	99,852.40	147.60	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	50	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,852.40	99,852.40	147.60	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LOS PINOS	50	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,852.40	99,852.40	147.60	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANDRES TEPETITLAN	100	Administración	Adjudicación Directa	200,000.00			199,704.80	199,704.80	295.20	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN JOSE TIZATES	50	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00			99,852.40	99,852.40	147.60	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEÓPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ING. FERNANDO MIGUEL ANTUNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TRIGUILLOS	50	Administración	Adjudicación Directa	100,000.00		99,852.40	99,852.40	147.60	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AGUA FRIA	50	Administración	Adjudicación Directa	857,142.80		855,833.68	855,833.68	1,309.12	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CAPULMANCA	15	Administración	Adjudicación Directa	257,142.84		256,868.25	256,868.25	274.59	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CUARTA MANZANA	10	Administración	Adjudicación Directa	171,428.56		171,245.50	171,245.50	183.06	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	JALTEPEC	5	Administración	Adjudicación Directa	85,714.28		85,622.75	85,622.75	91.53	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LAS MESAS	15	Administración	Adjudicación Directa	257,142.84		256,868.25	256,868.25	274.59	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLAN DE VIGAS	15	Administración	Adjudicación Directa	257,142.84		256,868.25	256,868.25	274.59	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANDRES TEPETITLAN	30	Administración	Adjudicación Directa	514,285.68		513,736.50	513,736.50	549.18	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA	15	Administración	Adjudicación Directa	257,142.84		256,868.25	256,868.25	274.59	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TRIGUILLOS	10	Administración	Adjudicación Directa	171,428.76		171,245.50	171,245.50	183.26	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CUAHUTENCO	10	Administración	Adjudicación Directa	171,428.76		171,245.50	171,245.50	183.26	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LLANO DE LAS CASAS	181	Administración	Adjudicación Directa	\$200,000.00		199,857.16	199,857.16	142.84	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO ASCENCIO" EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA	190	Administración	Adjudicación Directa	\$500,000.00		499,947.06	499,947.06	52.94	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LA UNIÓN RIVA PALACIO	452	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00		499,902.65	499,902.65	97.35	100
2	2	1	1	2	2	25	1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PRIMERA MANZANA	3158	Administración	Adjudicación Directa	1,000,000.00		999,888.30	999,888.30	111.70	100
2	2	1	1	2	2	25	1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AGUA FRIA	674	Administración	Adjudicación Directa	580,000.00		580,000.00	580,000.00	-	100

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARG. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	26 1 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ KM 0+000 AL 1+500 EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA MANZANA PARTE BAJA	PRIMERA MANZANA PARTE BAJA	14856	Administración	Adjudicación Directa	203,146.50			203,087.34	203,087.34	59.16	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+500 AL 2+000 EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ABAJO	JALTEPEC DE ABAJO	14856	Administración	Adjudicación Directa	203,146.50			203,087.23	203,087.23	59.27	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE KM 1+500 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	AGUA FRÍA	506	Administración	Adjudicación Directa	203,146.50			203,087.34	203,087.34	59.16	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETITLAN	SAN ANDRÉS TEPETITLAN	1760	Administración	Adjudicación Directa	135,431.00			135,300.68	135,300.68	130.32	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE KM 1+200 AL KM 2+200 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	589	Administración	Adjudicación Directa	135,431.00			135,300.68	135,300.68	130.32	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SIN NOMBRE KM 1+500 AL KM 2+500 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS	PLAN DE VIGAS	661	Administración	Adjudicación Directa	135,431.00			135,300.68	135,300.68	130.32	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	2.01 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA	JALTEPEC DE ARRIBA	200	Administración	Adjudicación Directa	1,015,732.51			1,010,130.53	1,010,130.53	5,601.98	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	3.01 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA MANZANA	PRIMERA MANZANA PARTE ALTA	667	Administración	Adjudicación Directa	1,036,038.87			1,032,895.35	1,032,895.35	3,143.52	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	3.02 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO	LA UNIÓN RIVA PALACIO	452	Administración	Adjudicación Directa	1,036,038.88			1,033,648.48	1,033,648.48	2,390.40	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+135 EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN	AHUACATITLAN	172	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.00	700,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+135 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	VISTA HERMOSA	96	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.00	700,000.00	-	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEÓPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRÁS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+135 EN LA LOCALIDAD DE CAPULMANCA	CAPULMANCA	158	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.00	700,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+095 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAYABO	CERRO DEL GUAYABO	202	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,740.84	499,740.84	259.16	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+135 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO	CUAHUTENCO	899	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.00	700,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+076 EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS	LOS RANCHOS	50	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			400,000.00	400,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+076 EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNÁNDEZ	PROGRESO LOS HERNÁNDEZ	93	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			399,964.88	399,964.88	35.12	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+135 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIZATES	SAN JOSÉ TIZATES	520	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.00	700,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.09 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN CANCHA PARA USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA	LA LOBERA	150	Administración	Adjudicación Directa	356,845.97			349,417.60	349,417.60	7,428.37	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.10 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	535	Administración	Adjudicación Directa	1,100,000.00			1,099,945.49	1,099,945.49	54.51	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.01 CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA INFANTIL " PEQUEÑOS TALENTOS" EN CUARTA MANZANA	CUARTA MANZANA	14596	Administración	Adjudicación Directa	1,500,000.00			1,499,420.00	1,499,420.00	580.00	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.02 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA BARRANCA	LA BARRANCA	129	Administración	Adjudicación Directa	300,000.00			292,594.56	292,594.56	7,405.44	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.03 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EDIFICIO DE DELEGACIÓN MUNICIPAL EN PLUTARCO GONZÁLEZ ABAJO	PLUTARCO GONZÁLEZ ABAJO	158	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			249,990.22	249,990.22	9.78	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEÓPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FÁTIMA ELIZABETH SILLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HIRACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+095 EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA	LOMA LARGA	72	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,814.68	499,814.68	185.32	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.05 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+500 AL KM 0+780 EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR	EL MIRADOR	62	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			250,000.00	250,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.06 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN QUINTA MANZANA	QUINTA MANZANA	271	Administración	Adjudicación Directa	300,000.00			299,230.98	299,230.98	769.02	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.07 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA YERBABUENA	LA YERBABUENA	71	Administración	Adjudicación Directa	300,000.00			299,999.39	299,999.39	0.61	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+114 EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS	TRIGUILLOS	65	Administración	Adjudicación Directa	600,000.00			600,000.00	600,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+114 EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS	LOS PINOS	377	Administración	Adjudicación Directa	600,000.00			599,888.82	599,888.82	111.18	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+204 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	535	Administración	Adjudicación Directa	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.11 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IMPULSO SOCIAL" EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	AGUA FRIA	200	Administración	Adjudicación Directa	750,000.00			749,953.60	749,953.60	46.40	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+076 EN LA LOCALIDAD DE SEXTA MANZANA	SEXTA MANZANA	226	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			399,964.88	399,964.88	35.12	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+114 EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE ARRIBA	TOTOLTEPEC DE ARRIBA	148	Administración	Adjudicación Directa	600,000.00			600,000.00	600,000.00	-	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FÁTIMA ELIZABETH SLLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	26	1 2	APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS (Proyecto de Inversión Nueva) Todo el Municipio (CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES SAN ANDRES TEPETITLAN)	SAN ANDRES TEPETITLAN	1779	Administración	Adjudicación Directa	2,000,000.00				2,000,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26	1 2	APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS (Proyecto de Inversión Nueva) Todo el Municipio (CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LOS PINOS)	LOS PINOS	377	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00				500,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26	1 2	APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS (Proyecto de Inversión Nueva) Todo el Municipio (REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN CAPULMANCA- JALTEPEC DE ABAJO AGUA FRIA	VARIAS LOCALIDADES	1368	Administración	Adjudicación Directa	986,200.00				986,200.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26	1 2	APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS (Proyecto de Inversión Nueva) Todo el Municipio (SUMINISTRO DE FERTILIZANTE EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE VIGAS, AQUIAPAN, LOS PINOS, SEXTA MANZANA, LA YERBABUENA, EL MIRADOR)	VARIAS LOCALIDADES	450	Administración	Adjudicación Directa	1,513,800.00				1,513,800.00	-	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FÁTMÍ ELIZABETH SLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLUTARCO GONZALEZ DE ABAJO	280	Administración	Adjudicación Directa	1,200,000.00			1,199,901.41	1,199,901.41	98.59	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFTV. 0410 "PEDRO ASCENCIO" EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	QUINTA MANZANA	325	Administración	Adjudicación Directa	1,200,000.00			1,199,901.40	1,199,901.40	98.60	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AHUCATITLAN	450	Administración	Adjudicación Directa	1,200,000.00			1,199,901.41	1,199,901.41	98.59	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	JALTEPEC DE ARRIBA	350	Administración	Adjudicación Directa	1,200,000.00			1,199,901.41	1,199,901.41	98.59	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN PLANTEL MATRO. JOSE IGNACIO PICHARDO PAGAZA EN AL MOLOYA DE ALQUISIRAS	CUARTA MANZANA	183	Administración	Adjudicación Directa	1,400,000.00			1,399,998.83	1,399,998.83	1.17	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	190	Administración	Adjudicación Directa	461,738.70			526,236.58	526,236.58	- 64,497.88	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LOS RANCHOS	158	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			400,000.00	400,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLUTARCO GONZALEZ DE ARRIBA	285	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	MESA DEL RIO	158	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			500,000.00	500,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TOTOLTEPEC DE LA PAZ	148	Administración	Adjudicación Directa	780,000.00			799,999.81	799,999.81	- 19,999.81	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CERRO DEL GUAYABO	202	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			450,001.78	450,001.78	- 1.78	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CAPULMANCA	158	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			400,000.02	400,000.02	- 0.02	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	RANCHO LOS PEREZ	149	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			400,000.01	400,000.01	- 0.01	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CRUZ DE MISION	225	Administración	Adjudicación Directa	400,000.00			374,293.62	374,293.62	25,706.38	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA	190	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			250,000.00	250,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA	190	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			500,000.01	500,000.01	- 0.01	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FÁTIMA EBANETH SLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARG. HERACLIO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	25 1 1	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PRIMERA MANZANA PARTE ALTA	190	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			250,000.00	250,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CUARTA MANZANA	354	Administración	Adjudicación Directa	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEGUNDA MANZANA PARTE ALTA	190	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			500,000.01	500,000.01	- 0.01	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	25	Administración	Adjudicación Directa	495,000.00			470,754.49	470,754.49	24,245.51	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	23	Administración	Adjudicación Directa	412,500.00			412,354.33	412,354.33	145.67	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AGUA FRIA	30	Administración	Adjudicación Directa	742,500.00			682,993.97	682,993.97	59,506.03	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLAN DE VIGAS	301	Administración	Adjudicación Directa	577,500.00			577,500.03	577,500.03	- 0.03	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANDRES TEPETITLAN	1779	Administración	Adjudicación Directa	779,410.31			779,418.44	779,418.44	- 8.13	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LOMA LARGA	144	Administración	Adjudicación Directa	660,000.00			660,000.00	660,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	135	Administración	Adjudicación Directa	600,000.00			600,000.00	600,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	RANCHO LOS PEREZ	28	Administración	Adjudicación Directa	360,000.00			359,990.00	359,990.00	10.00	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEXTA MANZANA	105	Administración	Adjudicación Directa	480,000.00			480,000.00	480,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LLANO DE LAS CASAS	181	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			450,000.00	450,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AHUACATITLAN	450	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			450,000.00	450,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LOMA LARGA	1150	Administración	Adjudicación Directa	1,027,100.99			1,027,100.99	1,027,100.99	-	100
2	2	1	1	2	2	25 1 1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL PANTEON EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LAS MESAS	475	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,920.44	499,920.44	79.56	100
2	2	1	1	2	5	25 1 1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLAN DE VIGAS	661	Administración	Adjudicación Directa	350,000.00			349,770.49	349,770.49	229.51	100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO RINRIQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CAPULMANCA	158	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			249,931.51	249,931.51	68.49	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LLANO DE LAS CASAS	181	Administración	Adjudicación Directa	25,000.00			215,740.67	215,740.67	-190,740.67	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO A LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	AGUA FRIA	1760	Administración	Adjudicación Directa	600,000.00			599,999.63	599,999.63	0.37	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AGUA FRIA	890	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			248,114.57	248,114.57	1,885.43	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LOS PINOS	1760	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			248,114.57	248,114.57	1,885.43	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AHUACATITLAN	450	Administración	Adjudicación Directa	150,000.00			131,138.02	131,138.02	18,861.98	100
2	2	1	1	2	2	25	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SAN ANDRES TEPETITLAN	1760	Administración	Adjudicación Directa	650,000.00			649,840.91	649,840.91	159.09	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACION CON REVESTIMIENTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CAPULMANCA	166	Administración	Adjudicación Directa	550,000.00			550,000.00	550,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	SEXTA MANZANA	275	Administración	Adjudicación Directa	550,000.00			550,000.00	550,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TOLTEPEC DE ARRI	120	Administración	Adjudicación Directa	550,000.00			550,000.00	550,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	LA BARRANCA	123	Administración	Adjudicación Directa	450,000.00			450,000.00	450,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25	1	REHABILITACION CON REVESTIMIENTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	CRUZ DE MISION	601	Administración	Adjudicación Directa	550,000.00			550,000.00	550,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25	1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	RANCHO LOS PEREZ	154	Administración	Adjudicación Directa	480,000.00			480,000.00	480,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	25	1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	PLAN DE VIGAS	661	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,907.74	499,907.74	92.26	100
2	2	1	1	2	2	25	1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	AQUIAPAN	290	Administración	Adjudicación Directa	500,000.00			499,907.74	499,907.74	92.26	100
2	2	1	1	2	2	25	1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	TRIGUILLOS	265	Administración	Adjudicación Directa	320,000.00			320,000.00	320,000.00	-	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMA ELIZABETH SILLM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.01 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PEDRO ASCENCIÓN DE ALQUISIRAS DEL KM 0+000 AL KM 1+550 EN LA LOCALIDAD DE LA TERCERA MANZANA	TERCERA MANZANA	3156	Administración	Adjudicación Directa	150,000.00			149,856.05	149,856.05	143.95	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.02 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+630 EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMERA MANZANA PARTE BAJA	PRIMERA MANZANA PARTE BAJA	3156	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			249,944.00	249,944.00	56.00	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.03 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAN SAAVEDRA DEL KM 0+000 AL 0+330 EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA MANZANA PARTE ALTA	PRIMERA MANZANA PARTE ALTA	3156	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			249,944.00	249,944.00	56.00	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.04 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ALFREDO DEL MAZO DEL KM 0+000 AL KM 0+580 EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA MANZANA PARTE BAJA	SEGUNDA MANZANA PARTE BAJA	3156	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			249,944.00	249,944.00	56.00	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.05 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAMINO AL SALTO DEL KM 0+000 AL KM 0+650 EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA MANZANA PARTE ALTA	SEGUNDA MANZANA PARTE ALTA	209	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			249,944.00	249,944.00	56.00	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.06 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAMINO A SAN JUAN DEL KM 0+000 AL KM 0+800 EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA	CUARTA MANZANA	215	Administración	Adjudicación Directa	250,000.00			249,944.00	249,944.00	56.00	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.07 REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+500 AL KM 1+200 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	AGUA FRIA	506	Administración	Adjudicación Directa	200,000.00			199,921.85	199,921.85	78.15	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.08 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL LOS AVILECES DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	SAN ANDRES TEPETITLAN	1760	Administración	Adjudicación Directa	200,000.00			199,921.85	199,921.85	78.15	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.09 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+920 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	589	Administración	Adjudicación Directa	150,000.00			149,856.05	149,856.05	143.95	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	1.10 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+950 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS	PLAN DE VIGAS	661	Administración	Adjudicación Directa	122,077.75			122,074.89	122,074.89	2.86	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	2.01 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA	SAN ANTONIO PACHUQUILLA	200	Administración	Adjudicación Directa	1,036,038.88			823,061.84	823,061.84	212,977.04	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEÓPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. Fátima Elizabeth Sclim Vergara
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERÁCLICO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	26 1 1	2.02 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LAS CASAS	LLANO DE LAS CASAS	120	Administración	Adjudicación Directa	1,036,038.87			823,061.84	700,000.00	336,038.87	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	3.01 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS	LOS PINOS	200	Administración	Adjudicación Directa	1,020,777.48			874,154.01	499,740.84	521,036.64	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	3.02 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIZATES	SAN JOSÉ TIZATES	236	Administración	Adjudicación Directa	1,051,300.27			880,773.91	700,000.00	170,526.36	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.01 AMPLIACIÓN DE LA CLINICA DEL ISEM EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO	CUAHUTENCO	661	Administración	Adjudicación Directa	1,020,777.48			1,020,777.45	400,000.00	0.03	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	4.02 CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMERA MANZANA PARTE BAJA	PRIMERA MANZANA PARTE ALTA	3500	Administración	Adjudicación Directa	1,051,300.27			1,051,300.27	399,964.88	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.01 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD DE LA UNION RIVA PALACIO	LA UNION RIVA PALACIO	452	Administración	Adjudicación Directa	850,000.00			850,000.00	700,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.02 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO	PROGRESO LOS HERNANDEZ	145	Administración	Adjudicación Directa	622,077.75			622,077.75	349,417.60	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	5.03 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD DE VISTA	VISTA HERMOSA	145	Administración	Adjudicación Directa	600,000.00			600,000.00	1,099,945.49	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.01 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA OFTV NO 0609 "LIC BENITO JUÁREZ", CON CCT 15ETV0519Q EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS	LOS PINOS	377	Administración	Adjudicación Directa	1,400,000.00			1,399,999.99	1,499,420.00	0.01	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.02 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, CON CCT 15EU0005D EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	AGUA FRÍA	674	Administración	Adjudicación Directa	12,000.00			12,000.00	292,594.56	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.03 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA	JALTEPEC DE ARRIBA	165	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.00	249,990.22	-	100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATMA ELIZABETH SILLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Cuenta Pública 2023
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 0050

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.04 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+170 EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ABAJO	JALTEPEC DE ABAJO	145	Administración	Adjudicación Directa	1,100,000.00			1,100,000.07	1,100,000.07	- 0.07	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.05 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS	LAS MESAS	145	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			651,934.16	651,934.16	48,065.84	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.06 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA	LA LOBERA	195	Administración	Adjudicación Directa	300,000.00			300,190.30	300,190.30	- 190.30	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.07 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA	LA YERBABUENA	145	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.01	700,000.01	- 0.01	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.08 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS	PLAN DE VIGAS	145	Administración	Adjudicación Directa	700,000.01			700,000.01	700,000.01	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.09 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A. ETAPA, EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+120 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE ARRIBA	TOTOLTEPEC DE ARRIBA	195	Administración	Adjudicación Directa	598,332.14			598,332.14	598,332.14	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.10 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+120 EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN	AQUIAPAN	322	Administración	Adjudicación Directa	599,999.85			599,999.85	599,999.85	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.11 PAVIMENTACION 2A. ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+200 AL KM 0+320 EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA	SEXTA MANZANA	286	Administración	Adjudicación Directa	660,388.73			660,388.73	660,388.73	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.12 PAVIMENTACIÓN 2A. ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+120 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS	TRIGUILLOS	141	Administración	Adjudicación Directa	700,000.00			700,000.00	700,000.00	-	100
2	2	1	1	2	2	26 1 1	6.13 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+185 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	AGUA FRIA	895	Administración	Adjudicación Directa	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	-	100

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. C. FATHI ELIZABETH SILLIM VERGARA
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. HERACLEO ENRIQUEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

